



2008-15 Brandverhütung auf Baustellen

A 3 Checkliste – Provisorische Elektroinstallationen



Vorgesetzte

Schutzmassnahmen	Erledigt
Ich stelle Elektroinstallations-Material zur Verfügung, das dem Beschrieb in der Ausschreibung entspricht und für die Verwendung auf Baustellen geeignet und geprüft ist.	
Ich informiere meine Mitarbeitenden über die Ausführungsplanung der Elektroinstallationen.	
Ich Sorge dafür, dass ausschliesslich dafür ausgebildete Fachleute Arbeiten an Elektroinstallationen ausführen.	
Ich Sorge dafür, dass die Baustelleninstallation durch einen Sicherheitsnachweis (SiNa) belegt wird.	

Arbeitnehmende

Schutzmassnahmen	Erledigt
Ich verwende ausschliesslich für Baustellen geprüfetes und geeignetes Installationsmaterial (mind. IP44).	
Ich führe die Installationen entsprechend den anerkannten Regeln der Technik für den vorgesehenen Einsatzort aus.	
Ich schütze die Elektroinstallationen ausreichend vor mechanischen Einwirkungen wie z. B. Schlägen.	
Ich verwende Kabel, deren Querschnitt der geplanten Beanspruchung entspricht.	
Ich prüfe vor der Inbetriebnahme das einwandfreie und sichere Funktionieren und die Sicherheit der Elektroinstallationen.	